

Pendenzen von Übergabe "Bellagio" Männedorf
Allgemeiner Teil Haus A bis F mit Garage

Haus	Raum/Bereich	Mangel	Unternehmer	Status
Haus F	Treppenhaus 2.UG	Bandung Türe wird bemängelt (Türe ist aber gemäss Plan ausgeführt)	ADT INNOVA	kein Mangel
Haus F	Treppenhaus 1.OG	Liftschwelle zerkratzt. Auspolieren	ADT INNOVA	erledigt
Haus F	Hauseingang	Türfalle der Hauseingangstüre innen lottert	Bama Metallbau	erledigt
Haus F	Südfassade	Am untersten Betonelement Voranstrich auf Betonelement abschleifen	Burlet	beauftragt!
Haus F	Schleuse zu Garage	Bodentürstopper (Gummi Schwarz) montieren, das Türe nicht an Lüftungsk. streift	Elibag	erledigt am 14.10.2010
Haus F	Garage E1	1 Deckel an Lüftungskanal (aus Metall am Kanal an Decke)	Elsener Klima	erledigt am 11.11.2010
Haus F	Nordfassade	7 Gerüstlöcher schliessen	Emtre	erledigt am 29.10.2010
Haus F	Westfassade	1 Gerüstloch schliessen	Emtre	erledigt am 29.10.2010
Haus F	Garage E1	Nägeln an Decke bei PP S13/15	Etavis	erledigt
Haus F	Garage E2	Nägeln an Decke bei PP 5	Etavis	erledigt
Haus F	Hauseingang	Montagelöcher Vordach verschliessen	Feldmann	erledigt
Haus F	Treppenhaus 2.OG	Seitlich der Steckdose kleines Loch. Abrieb ergänzen	Guido Thaler	erledigt
Haus F	Schleuse zu Garage	Vertikale Kittfuge bei Türzarge zu Garage	Hotz Isolationen	erledigt
Haus F	Treppenhaus AT-2.UG	Kittfuge von Lifffront zu Decke	Hotz Isolationen	erledigt
Haus F	Treppenhaus Attika	Kittfuge von Fenster zu Decke	Hotz Isolationen	erledigt
Haus F	Garage E1	Kurzes Stück PVC Schale um Leitungsisolation bei PP16 fehlt	Inag Heizung	erledigt
Haus F	Garage E2	Malerausbesserung an Wand bei PP 10+11	Jürg Walti	erledigt
Haus F	Korridor 1.UG	Verputz (Isogipsplatte) örtlich ausbessern ca 5x10 cm	Jürg Walti	erledigt
Haus F	Lüftungsraum	Boden streichen	Jürg Walti	erledigt
Haus F	Treppenhaus 1.OG	Hick im Fensterrahmen ausbessern	Jürg Walti	erledigt
Haus F	Treppenhaus 2.UG	2 kleine Rostflecken rechts von der Türfront	Jürg Walti	erledigt
Haus F	Treppenhaus 2.UG	Decke im Bereich des Treppenlaufs ausbessern	Jürg Walti	erledigt
Haus F	Treppenhaus Attika	Unterseite vom Flügel örtlich ausbessern	Jürg Walti	erledigt
Haus F	Treppenhaus 2.UG	Unterstes Geländer lottert	Müssig	erledigt am 13.10.2010
Haus F	Lüftungsraum	Reste Naturstein entsorgen und einige Reserve in Abwart stellen	Wüst Naturstein	erledigt